



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE DI VIGONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL REFETTORIO
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BOSCA N°1
PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2
CODICE CUP:H15E22000020001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Geom. Mario Druetta

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Fabrizio Roagna

Fabrizio Roagna - Ingegnere - Via Saluzzo n° 64 - 12036 Revello - (CN)
Tel 339 5053857 - e-mail: fabrizioroagna@libero.it

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

NOME FILE

DATA
Gennaio 2023

SCALA

N. ELABORATO

| REV | MODIFICHE | DATA | REDATTORE |
|-----|----------------|--------------|-----------|
| 1 | Prima consegna | Gennaio 2023 | FR |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| | | | |

7

COMUNE DI VIGONE
Città Metropolitana di Torino
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BOSCA 1
- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO -

| ID | Nome attività | Durata | Mese 2 | | | | Mese 3 | | | | Mese 4 | | | | Mese 5 | | | | | | |
|----|--|-------------|--|----|----|----|--------|----|----|----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 |
| 1 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO REFETTORIO COMUNALE | 95 g | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO REFETTORIO C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Installazione cantiere e delimitazione area di intervento | 5 g | Installazione cantiere e delimitazione area di intervento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Opere di messa in sicurezza impianti elettrici e termoidraulici | 2 g | Opere di messa in sicurezza impianti elettrici e termoidraulici | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Opere di rimozione serramenti | 2 g | Opere di rimozione serramenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Opere di demolizione per aperture passaggi su pavimentazione esistente | 5 g | Opere di demolizione per aperture passaggi su pavimentazione esistente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Opere di scavo realizzato a mano | 5 g | Opere di scavo realizzato a mano | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Opere di demolizione controsoffittatura bagni | 2 g | Opere di demolizione controsoffittatura bagni | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Opere strutturali - travi di collegamento fondazioni esistenti | 6 g | Opere strutturali - travi di collegamento fondazioni esistenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Opere strutturali - opere di rinforzo pilastri - incamiciatura | 20 g | Opere strutturali - opere di rinforzo pilastri - incamiciatura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Opere strutturali - fissaggio capriate/pilastri | 5 g | Opere strutturali - fissaggio capriate/pilastri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Opere di sistemazione zone di intervento ricucitura e realizzazione murature | 8 g | Opere di sistemazione zone di intervento ricucitura e realizzazione murature | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Ripristino impianti elettrici e termoidraulici | 5 g | Ripristino impianti elettrici e termoidraulici | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Posa nuovi serramenti | 4 g | Posa nuovi serramenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Ripristino controsoffittature zone di intervento | 5 g | Ripristino controsoffittature zone di intervento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ripristino pavimenti, tinteggiature e rimozione cantiere | 5 g | Ripristino pavimenti, tinteggiature e rimozione cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Rimozione impianto fotovoltaico e solare termico con criterio di recupero | 2 g | Rimozione impianto fotovoltaico e solare termico con criterio di recupero | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Rimozione e smaltimento manto di copertura esistente | 8 g | Rimozione e smaltimento manto di copertura esistente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Opere strutturali - realizzazione cappa di consolidamento tegoli prefabbricati | 10 g | Opere strutturali - realizzazione cappa di consolidamento tegoli prefabbricati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Realizzazione nuovo manto di copertura in lamiera coibentata | 8 g | Realizzazione nuovo manto di copertura in lamiera coibentata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Riposizionamento impianto fotovoltaico e solare termico | 4 g | Riposizionamento impianto fotovoltaico e solare termico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Tinteggiatura facciate esterne | 5 g | Tinteggiatura facciate esterne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Rimozione ponteggio perimetrale e area di cantiere | 6 g | Rimozione ponteggio perimetrale e area di cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | |